

Aktuelles zum Betreuten Wohnen Neidlingen (BWN)

Seit der Bürgerversammlung, als wir letztmals über das Betreute Wohnen Neidlingen berichteten, sind nun Monate vergangen und das Bauvorhaben nimmt zwischenzeitlich Form an.

Die beiden Untergeschosse sind hergestellt, letzten Montag wurde die Decke auf UG betoniert, d.h. der Boden des Erdgeschosses wurde diese Woche ausgeschalt.

Dazu vielleicht ein paar technische Anmerkungen.

Am Montag lieferten mehr als 20 Betonmischer insgesamt 170 Kubikmeter, d.h. ca. 450 to Beton an, den die Maurer der Fa. Hans Hepperle, wie auch auf den Lichtbildern zu sehen ist, verarbeiten mussten.

Respekt hierfür, zumal das Wetter `nicht in die Karten spielte`.

Nun ein Ausblick, wie geht`s weiter.

Das Richtfest planen wir im Juli 2023, der Bezug der 13 im Bau befindlichen Mietwohnungen wird vermutlich Ende 2024 erfolgen.

In Abstimmung mit Hr. Bürgermeister Ebler und den Gesellschafterinnen werden wir nach dem Richtfest zu Informationsveranstaltungen ins Rathaus bzw. in die Reußensteinhalle einladen.

Nachdem in letzter Zeit vermehrt Anfragen hinsichtlich der Vermietung der Wohneinheiten an die Gemeinde gerichtet wurden, bitten wir diese in Planung stehenden Termine abzuwarten.

Vielen Dank für Ihr Interesse

Klaus Däschler
Geschäftsführer

BM Jürgen Ebler

Stefanie Luik
Gesellschafterin